

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR PREFEITURA MUNICIPAL	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE Construção	OBJETO CONTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - BA		Município / UF IBIRATAIA - BA	Localidade / Endereço SEDE DO MUNICÍPIO	Apelido do Empreendimento CONTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA				
DATA BASE ago-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA	BDI 1 24,03%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	11,08%	7,24%	15,70%	16,42%	16,02%	12,72%	16,09%	4,72%
			Parcela (R\$)	169.822,25	110.926,58	240.623,45	251.630,55	245.546,93	194.886,89	246.612,73	72.297,00
			Acumulado (%)	11,08%	18,32%	34,02%	50,45%	66,47%	79,19%	95,28%	100,00%
			Acumulado (R\$)	169.822,25	280.748,83	521.372,28	773.002,83	1.018.549,76	1.213.436,65	1.460.049,38	1.532.346,38
1.	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA	1.532.346,38	Parcela (%)	11,08%	7,24%	15,70%	16,42%	16,02%	12,72%	16,09%	4,72%
			Acumulado (%)	11,08%	18,32%	34,02%	50,45%	66,47%	79,19%	95,28%	100,00%
			Acumulado (R\$)	169.822,25	280.748,83	521.372,28	773.002,83	1.018.549,76	1.213.436,65	1.460.049,38	1.532.346,38
1.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	19.605,35	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.605,35							
1.2.	DEMOLIÇÃO	124.931,53	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	124.931,53							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	604.087,23	Parcela (%)	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	60.408,72	181.226,17	302.043,62	422.861,06	483.269,78	604.087,23	
1.4.	PERGOLADO DE EUCALIPTO	244.516,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	48.903,40	97.806,79	146.710,19	195.613,58	244.516,98	
1.5.	BALAUSTRAS	113.753,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	28.438,27	56.876,54	85.314,81	113.753,08		
1.6.	ALVENARIA DE PEDRA (COMPLEMENTO DE CONTENÇÃO)	30.418,05	Parcela (%)		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	9.125,42	18.250,83	27.376,25	30.418,05			
1.7.	URBANIZAÇÃO	22.944,46	Parcela (%)						30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,34	13.766,68	22.944,46
1.8.	BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL	50.998,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499,31	50.998,61
1.9.	BARREIRAS SEPARAÇÃO TRÁFEGO (BST)	110.071,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.007,12	22.014,23	55.035,59	88.056,94	110.071,17
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80.535,46	Parcela (%)	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	8.053,55	32.214,18	48.321,28	64.428,37	80.535,46			
1.11.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	114.878,77	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	17.231,82	34.463,63	51.695,45	68.927,26	86.159,08	103.390,89	114.878,77	
1.12.	LIMPEZA FINAL	15.605,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR PREFEITURA MUNICIPAL	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE Construção	OBJETO CONTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - BA		MUNICÍPIO / UF IBIRATAIA - BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA				
DATA BASE ago-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA	BDI 1 24,03%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	1.532.346,38	Parcela (%)	11,08%	7,24%	15,70%	16,42%	16,02%	12,72%	16,09%	4,72%
			Parcela (R\$)	169.822,25	110.926,58	240.623,45	251.630,55	245.546,93	194.886,89	246.612,73	72.297,00
			Acumulado (%)	11,08%	18,32%	34,02%	50,45%	66,47%	79,19%	95,28%	100,00%
			Acumulado (R\$)	169.822,25	280.748,83	521.372,28	773.002,83	1.018.549,76	1.213.436,65	1.460.049,38	1.532.346,38
1.	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO FORMIGA	1.532.346,38	Parcela (%)	11,08%	7,24%	15,70%	16,42%	16,02%	12,72%	16,09%	4,72%
			Acumulado (%)	11,08%	18,32%	34,02%	50,45%	66,47%	79,19%	95,28%	100,00%
			Acumulado (R\$)	169.822,25	280.748,83	521.372,28	773.002,83	1.018.549,76	1.213.436,65	1.460.049,38	1.532.346,38
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.605,69

Local
18 de fevereiro de 2019
Data

Nome: Wellington Souza da Silva Sobrinho
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 51369707-6
ART/RRT: [REDACTED]